

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月24日に契約した令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 26日

発注者	住所	愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地1
	氏名	分任支出負担行為担当官 三河港湾事務所長 渡邊 弘

受注者	住所	愛知県あま市下萱津替地1104番地
	氏名	株式会社河村産業所 代表取締役 河村 昭利

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					52,462,639	
被覆防食工		式	1.00					5,093,508	
被覆防食撤去		式	1.00					3,157,078	
既設被覆防食撤去		式	1.00					2,807,516	
既設モルタル被覆全撤去		m 2	38.00	73,882				2,807,516	
かき落とし		式	1.00					349,562	
下地処理(かき落とし)		m 2	38.00	9,199				349,562	
被覆防食補修		式	1.00					1,936,430	
ペトラタム被覆		式	1.00					1,936,430	
足場設置撤去		m 2	86.00	5,055				434,730	
下地処理(かき落とし)		m 2	38.00	9,199				349,562	
被覆防食		m 2	38.00	26,431				1,004,378	
端部処理		m	10.00	14,776				147,760	
断面修復工		式	1.00					47,369,131	
上部工		式	1.00					15,545,838	
吊り足場設置撤去		式	1.00					15,545,838	
吊り足場設置撤去		m 2	462.00	29,525				13,640,550	
吊り足場材料		m 2	462.00	4,124				1,905,288	
撤去工		式	1.00					16,988,057	
コンクリート取壊し		式	1.00					16,988,057	
コンクリート取壊し(梁部)		m 3	8.00	1,151,841				9,214,728	
コンクリート取壊し(杭頭部)		m 3	2.00	1,727,421				3,454,842	
コンクリート取壊し(小梁部)		m 3	2.00	1,295,533				2,591,066	
コンクリート取壊し(短梁部)		m 3	1.00	1,727,421				1,727,421	
断面修復工		式	1.00					14,706,332	
補修タイプ(1)		式	1.00					2,987,976	
鉄筋加工組立	SD345 D29	k g	323.00	195				62,985	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	71.00	196				13,916	
アーク溶接	D29 下向き	m	15.00	17,821				267,315	
アーク溶接	D13 横向き	m	14.00	15,668				219,352	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	23.00	47,604				1,094,892	
補修材注入(梁部)		m 3	3.00	443,172				1,329,516	
補修タイプ(2)		式	1.00					1,843,162	
鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	149.00	194				28,906	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	47.00	196				9,212	
アーク溶接	D25 下向き	m	8.00	17,821				142,568	
アーク溶接	D13 横向き	m	7.00	15,668				109,676	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	14.00	47,604				666,456	
補修材注入(梁部)		m 3	2.00	443,172				886,344	
補修タイプ(3)		式	1.00					2,687,438	
鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	192.00	194				37,248	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	63.00	196				12,348	
アーク溶接	D22 下向き	m	11.00	10,966				120,626	
アーク溶接	D13 横向き	m	12.00	15,668				188,016	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	21.00	47,604				999,684	
補修材注入(梁部)		m 3	3.00	443,172				1,329,516	
杭頭部四隅補修		式	1.00					1,210,174	
鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	29.00	194				5,626	
アーク溶接	D19 横向き	m	5.00	15,668				78,340	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	4.00	47,604				190,416	
補修材注入(杭頭部)		m 3	1.00	935,792				935,792	
杭頭部梁下補修		式	1.00					1,834,442	
鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	88.00	194				17,072	
アーク溶接	D19 上向き	m	25.00	21,934				548,350	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	7.00	47,604				333,228	
補修材注入(杭頭部)		m 3	1.00	935,792				935,792	
小梁部補修		式	1.00					2,874,886	

工区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	243.00	194				47,142	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	47.00	196				9,212	
アーク溶接	D25 下向き	m	8.00	17,821				142,568	
アーク溶接	D13 横向き	m	18.00	15,668				282,024	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m <sup>2</sup>	19.00	47,604				904,476	
補修材注入(小梁部)		m <sup>3</sup>	2.00	744,732				1,489,464	
短梁部補修		式	1.00					1,268,254	
鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	47.00	194				9,118	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	7.00	196				1,372	
アーク溶接	D25 下向き	m	4.00	17,821				71,284	
アーク溶接	D13 横向き	m	2.00	17,235				34,470	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m <sup>2</sup>	6.00	47,604				285,624	
補修材注入(短梁部)		m <sup>3</sup>	1.00	866,386				866,386	
処分工		式	1.00					128,904	
運搬		式	1.00					97,518	
コンクリート殻運搬(無筋)		m <sup>3</sup>	15.00	3,429				51,435	
既設被覆保護カバー運搬		回	1.00	19,201				19,201	
かき殻運搬		回	1.00	26,882				26,882	
処分費		式	1.00					31,386	
処分費(m <sup>3</sup> )	コンクリート殻 無筋	m <sup>3</sup>	15.00	1,574				23,610	
処分費(m <sup>3</sup> )	既設被覆保護カバー	m <sup>3</sup>	0.50	9,408				4,704	
処分費(m <sup>3</sup> )	かき殻	m <sup>3</sup>	0.20	15,361				3,072	
直接工事費		式	1.00					52,462,639	
共通仮設		式	1.00					4,212,444	
共通仮設費(積上)		式	1.00					115,208	
技術管理費		式	1.00					115,208	
諸経費動向調査		式	1.00					115,208	
諸経費動向調査		式	1.00	115,208				115,208	
共通仮設費(率)		式	1.00					3,667,284	
現場環境改善費		式	1.00					429,952	
現場管理費		式	1.00					14,203,300	
工事原価		式	1.00					70,878,383	
一般管理費等		式	1.00					12,600,132	
工事価格		式	1.00					83,478,515	
消費税等相当額		式	1.00					8,347,851	
請負工事費		式	1.00					91,826,366	