

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和7年4月25日に契約した令和7年度 三河港神野地区防波堤(北)上部工事の部分払い及び契約変更  
に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」の  
とおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル  
4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 5月 12日

発注者	住所	愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地1
	氏名	分任支出負担行為担当官 三河港湾事務所長 渡邊 弘

受注者	住所	愛知県豊橋市神野新田町字コノ割9番地の1
	氏名	神野建設株式会社 代表取締役 坂神 俊治

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					83,272,449	
上部工		式	1.00					81,272,484	
上部コンクリート工		式	1.00					81,272,484	
コンクリート		式	1.00					81,272,484	
支保組立組外		m	402.00	18,003				7,237,206	
鋼製枠組足場架組		m <sup>2</sup>	1,079.00	8,266				8,919,014	
鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	1,079.00	17,816				19,223,464	
木製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	8.00	18,448				147,584	
伸縮目地		m <sup>2</sup>	187.00	2,692				503,404	
コンクリート運搬(台船バケット)		m <sup>3</sup>	924.00	23,687				21,886,788	
コンクリート打設(台船バケット)	18-8-40 BB W/C65%以下	m <sup>3</sup>	924.00	25,276				23,355,024	
付帯工		式	1.00					1,762,557	
付帯工		式	1.00					1,762,557	
タラップ工		式	1.00	1,600,516				1,600,516	
係船環工		式	1.00	162,041				162,041	
仮設工		式	1.00					197,564	
仮設工		式	1.00					197,564	
標識		式	1.00					197,564	
標識灯移設		基	1.00	197,564				197,564	
雑工		式	1.00					39,844	
雑工		式	1.00					39,844	
標識灯横持ち		式	1.00	8,440				8,440	
ブロック横持ち		式	1.00	31,404				31,404	
直接工事費		式	1.00					83,272,449	
共通仮設		式	1.00					14,121,121	
共通仮設費(積上)		式	1.00					5,194,045	
安全費		式	1.00					5,074,517	
安全対策		式	1.00					5,074,517	
安全監視船		式	1.00	5,074,517				5,074,517	
技術管理費		式	1.00					119,528	
諸経費動向調査		式	1.00					119,528	
諸経費動向調査費		式	1.00	119,528				119,528	
共通仮設費(率)		式	1.00					8,352,480	
現場環境改善費		式	1.00					574,596	
現場管理費		式	1.00					24,290,590	
工事原価		式	1.00					121,684,160	
一般管理費等		式	1.00					20,315,840	
工事価格		式	1.00					142,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					14,200,000	
請負工事費		式	1.00					156,200,000	