

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年4月10日に契約した令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事の部分払い及び契約変更にかかる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 4月 18日

発注者	住所	愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地1
	氏名	分任支出負担行為担当官 三河港湾事務所長 渡邊 弘

受注者	住所	愛知県あま市下萱津替地1104番地
	氏名	株式会社河村産業所 代表取締役 河村 昭利

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸・岸壁・物揚場		式	1.00					68,994,550	
維持補修工		式	1.00					4,891,864	
防食工		式	1.00					4,830,282	
ベトロン被覆撤去		式	1.00					2,988,662	
既設モルタル被覆全撤去		m ²	38.00	70,035				2,661,330	
下地処理(かき落とし)		m ²	38.00	8,614				327,332	
ベトロン被覆		式	1.00					1,841,620	
鋼管杭 足場設置撤去		m ²	90.00	4,763				428,670	
下地処理		m ²	38.00	8,614				327,332	
被覆防食		m ²	38.00	24,891				945,858	
端部処理		m	10.00	13,976				139,760	
運搬処理工		式	1.00					61,582	
殻運搬		式	1.00					51,062	
コンクリートガラ運搬		m ³	2.00	3,343				6,686	
既設被覆保護カバー運搬		回	1.00	18,490				18,490	
かき殻運搬		回	1.00	25,886				25,886	
処分工		式	1.00					10,520	
処分費(m ³)	コンクリート殻 無筋	m ³	2.00	1,516				3,032	
処分費(m ³)	既設被覆保護カバー	m ³	0.50	9,060				4,530	
処分費(m ³)	かき殻	m ³	0.20	14,792				2,958	
上部工		式	1.00					64,102,686	
上部コンクリート工		式	1.00					12,328,400	
支保		式	1.00					12,328,400	
吊り足場設置撤去作業		m ²	400.00	26,957				10,782,800	
吊り足場材料		m ²	400.00	3,864				1,545,600	
取壊し工		式	1.00					29,643,524	
コンクリート取壊し		式	1.00					29,643,524	
コンクリート取壊し(梁部)		m ³	16.00	1,118,709				17,899,344	
コンクリート取壊し(杭頭部)		m ³	7.00	1,677,740				11,744,180	
断面修復工		式	1.00					22,019,005	
梁補修タイプ①		式	1.00					7,403,760	
鉄筋加工組立	SD345 D29	k g	756.00	190				143,640	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	186.00	191				35,526	
アーク溶接	D29 下向き	m	35.00	16,826				588,910	
アーク溶接	D13 横向き	m	28.00	14,422				403,816	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	55.00	44,458				2,445,190	
補修材注入(梁部)		m ³	9.00	420,742				3,786,678	
梁補修タイプ②		式	1.00					3,159,263	
鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	249.00	189				47,061	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	78.00	191				14,898	
アーク溶接	D25 下向き	m	13.00	16,826				218,738	
アーク溶接	D13 横向き	m	12.00	14,422				173,064	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	23.00	44,458				1,022,534	
補修材注入(梁部)		m ³	4.00	420,742				1,682,968	
梁補修タイプ③		式	1.00					3,040,419	
鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	190.00	189				35,910	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	78.00	191				14,898	
アーク溶接	D22 下向き	m	11.00	10,095				111,045	
アーク溶接	D13 横向き	m	12.00	14,422				173,064	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	23.00	44,458				1,022,534	
補修材注入(梁部)		m ³	4.00	420,742				1,682,968	
杭頭部四隅補修		式	1.00					3,503,746	
鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	116.00	189				21,924	
アーク溶接	D19 横向き	m	18.00	14,422				259,596	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	15.00	44,458				666,870	
補修材注入(杭頭部)		m ³	4.00	638,839				2,555,356	
杭頭部梁下補修		式	1.00					4,911,817	
鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	288.00	189				54,432	
アーク溶接	D19 上向き	m	84.00	20,191				1,696,044	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	28.00	44,458				1,244,824	
補修材注入(杭頭部)		m ³	3.00	638,839				1,916,517	
運搬処理工		式	1.00					111,757	
殻運搬		式	1.00					76,889	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
コンクリートガラ運搬		m ³	23.00	3,343				76,889	
処分工		式	1.00					34,868	
処分費(m ³)	コンクリート殻 無筋	m ³	23.00	1,516				34,868	
直接工事費		式	1.00					68,994,550	
共通仮設		式	1.00					5,223,229	
共通仮設費(積上)		式	1.00					110,940	
技術管理費		式	1.00					110,940	
諸経費動向調査		式	1.00					110,940	
諸経費動向調査		式	1.00	110,940				110,940	
共通仮設費(率)		式	1.00					4,615,844	
現場環境改善費		式	1.00					496,445	
現場管理費		式	1.00					18,413,840	
工事原価		式	1.00					92,631,619	
一般管理費等		式	1.00					15,868,381	
工事価格		式	1.00					108,500,000	
消費税等相当額		式	1.00					10,850,000	
請負工事費		式	1.00					119,350,000	