

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年2月19日に契約した令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第1回変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月 25日

発注者	住所	愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地1
	氏名	分任支出負担行為担当官 三河港湾事務所長 渡邊 弘

受注者	住所	愛知県あま市下萱津替地1104番地
	氏名	株式会社河村産業所 代表取締役 河村 昭利

単価表

工事区分・工程・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸・岸壁・物揚場		式	1.00					79,376,791	
維持補修工		式	1.00					19,878,828	
防食工		式	1.00					19,784,724	
ベトロラム被覆撤去		式	1.00					3,023,118	
既設モルタル被覆全撤去		m ²	38.00	70,035				2,661,330	
下地処理(かき落とし)		m ²	42.00	8,614				361,788	
ベトロラム被覆撤去1		式	1.00					7,505,130	
既設モルタル被覆全撤去1		m ²	94.00	70,118				6,591,092	
下地処理(かき落とし)1		m ²	106.00	8,623				914,038	
ベトロラム被覆		式	1.00					2,563,401	
鋼管杭 足場設置撤去		m ²	90.00	4,763				428,670	
下地処理		m ²	38.00	8,614				327,332	
ベトラタムマスチック充填		m ²	1.00	307,280				307,280	
発泡ポリエチレンシート設置		m ²	14.00	26,831				375,634	
被覆防食		m ²	39.00	24,891				970,749	
端部処理		m	11.00	13,976				153,736	
ベトロラム被覆1		式	1.00					6,693,075	
鋼管杭 足場設置撤去1		m ²	228.00	4,955				1,129,740	
下地処理1		m ²	94.00	8,998				845,812	
ベトラタムマスチック充填		m ²	3.00	307,280				921,840	
発泡ポリエチレンシート設置		m ²	34.00	26,831				912,254	
被覆防食1		m ²	97.00	25,851				2,507,547	
端部処理1		m	26.00	14,457				375,882	
運搬処理工		式	1.00					94,104	
殻運搬		式	1.00					67,702	
コンクリートガラ運搬		m ³	2.00	3,343				6,686	
コンクリートガラ運搬1		m ³	5.00	3,328				16,640	
既設被覆保護カバー運搬		回	1.00	18,490				18,490	
かき殻運搬		回	1.00	25,886				25,886	
処分工		式	1.00					26,402	
処分費(m ³)	コンクリート殻 無筋	m ³	7.00	1,516				10,612	
処分費(m ³)	既設被覆保護カバー	m ³	0.60	9,060				5,436	
処分費(m ³)	かき殻	m ³	0.70	14,792				10,354	
上部工		式	1.00					59,497,963	
上部コンクリート工		式	1.00					12,328,400	
支保		式	1.00					12,328,400	
吊り足場設置撤去作業		m ²	400.00	26,957				10,782,800	
吊り足場材料		m ²	400.00	3,864				1,545,600	
取壊し工		式	1.00					26,702,978	
コンクリート取壊し		式	1.00					26,702,978	
コンクリート取壊し(梁部)		m ³	13.00	1,118,709				14,543,217	
コンクリート取壊し(杭頭部)		m ³	4.00	1,677,740				6,710,960	
コンクリート取壊し(短梁部)		m ³	1.00	1,779,084				1,779,084	
コンクリート取壊し(小梁部)		m ³	3.00	1,223,239				3,669,717	
断面修復工		式	1.00					20,366,499	
梁補修タイプ①		式	1.00					6,128,176	
鉄筋加工組立	SD345 D29	k g	580.00	190				110,200	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	108.00	191				20,628	
アーク溶接	D29 下向き	m	26.00	16,826				437,476	
アーク溶接	D13 横向き	m	21.00	14,422				302,862	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	52.00	44,458				2,311,816	
補修材注入(梁部)		m ³	7.00	420,742				2,945,194	
梁補修タイプ②		式	1.00					2,629,973	
鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	202.00	189				38,178	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	47.00	191				8,977	
アーク溶接	D25 下向き	m	10.00	16,826				168,260	
アーク溶接	D13 横向き	m	9.00	14,422				129,798	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	23.00	44,458				1,022,534	
補修材注入(梁部)		m 3	3.00	420,742				1,262,226	
梁補修タイプ③		式	1.00					2,454,198	
鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	154.00	189				29,106	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	45.00	191				8,595	
アーク溶接	D22 下向き	m	9.00	10,095				90,855	
アーク溶接	D13 横向き	m	9.00	14,422				129,798	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	21.00	44,458				933,618	
補修材注入(梁部)		m 3	3.00	420,742				1,262,226	
杭頭部四隅補修		式	1.00					1,189,912	
鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	23.00	189				4,347	
アーク溶接	D19 横向き	m	4.00	14,422				57,688	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	11.00	44,458				489,038	
補修材注入(杭頭部)		m 3	1.00	638,839				638,839	
杭頭部梁下補修		式	1.00					3,371,911	
鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	223.00	189				42,147	
アーク溶接	D19 上向き	m	62.00	20,191				1,251,842	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	18.00	44,458				800,244	
補修材注入(杭頭部)		m 3	2.00	638,839				1,277,678	
短梁部補修		式	1.00					1,213,017	
鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	21.00	194				4,074	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	4.00	191				764	
アーク溶接	D22 下向き	m	2.00	10,105				20,210	
アーク溶接	D13 横向き	m	1.00	14,436				14,436	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	7.00	44,560				311,920	
補修材注入(短梁部)		m 3	1.00	859,145				859,145	
目地材		m 2	1.00	2,468				2,468	
小梁部補修		式	1.00					3,379,312	
鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	244.00	194				47,336	
鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	61.00	197				12,017	
アーク溶接	D25 下向き	m	9.00	16,842				151,578	
アーク溶接	D13 横向き	m	18.00	14,436				259,848	
木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	18.00	44,560				802,080	
補修材注入(小梁部)		m 3	3.00	699,683				2,099,049	
目地材		m 2	3.00	2,468				7,404	
運搬処理工		式	1.00					100,086	
殻運搬		式	1.00					68,250	
コンクリートガラ運搬		m 3	21.00	3,250				68,250	
処分工		式	1.00					31,836	
処分費(m3)	コンクリート殻 無筋	m 3	21.00	1,516				31,836	
直接工事費		式	1.00					79,376,791	
共通仮設		式	1.00					5,861,356	
共通仮設費(積上)		式	1.00					110,940	
技術管理費		式	1.00					110,940	
諸経費動向調査		式	1.00					110,940	
諸経費動向調査		式	1.00	110,940				110,940	
共通仮設費(率)		式	1.00					5,210,682	
現場環境改善費		式	1.00					539,734	
現場管理費		式	1.00					21,075,805	
工期の延長等に伴う増加費用		式	1.00					1,821,185	
工事原価		式	1.00					108,135,137	
一般管理費等		式	1.00					18,164,863	
工事価格		式	1.00					126,300,000	
消費税等相当額		式	1.00					12,630,000	
請負工事費		式	1.00					138,930,000	